

CHECKLISTE MONTAGE LAUBENGANG-ELEMENT

Die Checkliste ist dem Endkunden zu übergeben. Die ausgefüllte Checkliste ist erforderlich, um entsprechende Wartungsarbeiten (Einstellungen) am Element durch den Kunex-Kundenservice durchführen zu können. Eine vollständig ausgefüllte Checkliste erleichtert in einem Schadensfall die gezielte Behebungsabwicklung.

BAUVORHABEN: _____ Top: _____

KUNEX-Auftragsbestätigung: _____

■ Bitte ankreuzen

- Kontrolle der Ware auf Vollständigkeit, Transport- und Manipulationsschäden durchgeführt
- Die Wandlaibung hat die notwendige Tragfähigkeit und Beschaffenheit
- Maximale Einbauluft von 10 mm, Laubengangstock zum Mauerwerk wurde eingehalten
- Laubengangstock ist lotrecht eingebaut
- Alle Befestigungspunkte wurden druckfest hinterlegt (siehe Einbauanleitung)
- Alle Befestigungsschrauben haben eine Mindest-Einschraubtiefe von 100 mm; die Rahmenankerschrauben halten den Tragkräften des Elementes stand
- RAL-konformes Klebeband vom Rahmenstock zum Mauerwerk wurde innen und außen geklebt bzw. Kompriband (einseitig geklebt)
- Bei Rauchdichtheit S200 sind sämtliche Fugen zum Mauerwerk abgedichtet
Alle Hohlräume zwischen Mauerwerk und Rahmenstock wurden mit 2K-Montageschaum verfüllt
- Rahmenstock ist zum Mauerwerk mit 2K-Montageschaum hinterfüllt
- Abdeckleisten wurden montiert
- Die Falzlufte ist im Toleranzbereich (4 mm schlosseitig / 5 mm bandseitig)
- Die Falzluftebegrenzungsschraube (für WK3/RC3) wurde bandseitig auf 2 mm eingestellt
- Sperrfunktion ist gegeben und alle Riegel erreichen ihre Endposition
- Alle Dichtungen liegen satt auf; das Türblatt ist so eingestellt, dass alle Dichtungen den nötigen Anpressdruck haben
- Die Dichtungen am Türblatt sowie am Rahmenstock sind durchgängig, weisen keine Lücken auf und der Gehungsschnitt wurde laut Einbauanleitung gefertigt
- Sämtliche Durchbrüche durch das Türblatt am Sichtbeschlag oder Spion sind mit Silikon abgedichtet
- Der Zylinder gemäß ÖNORM B5351 wurde montiert und entspricht der Einbruchhemmung WK2/RC2 oder WK3/RC3
- CE-Kennzeichen ist für das jeweilige System bandseitig gekennzeichnet
- Der Kunde oder Bauleiter ist auf die regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung des Laubengangelement unterwiesen (Hinweis auf QR-CODE, schlosseitig am Türblatt, zum Download der Pflegeanleitung)



◀ Montageanleitung:
Kunex-Laubengangtüren



◀ Pflege und Wartung:
Kunex-Laubengangtüren

Datum, Unterschrift Monteur

Datum, Unterschrift Kunde / Bauleiter